

2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

| | |
|--------------|--|
| 项目名称 | 水质自助检测站建设经费 |
| 项目主管部门 | 东莞市环境保护局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | <p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用有待进一步加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。</p> |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差 |
| | <p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额(1056.00)万元，调整后预算金额(256.25)万元，预算调整率为(75.73)%，实际支出金额(256.25)万元，年初预算执行率为(24.27)%，调整后预算执行率为(100.00)%。</p> |

| | |
|--|---|
| <p>抽查审核意见</p> | <p>2. 产出方面:</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>2018年10月16日已完成沙田泗盛、樟村（家乐福）、东引运河（横沥）3个水站的建设验收工作，沙田泗盛、樟村（家乐福）两个国控水站已交接给国家第三方运维。年产出监测数据个数59.3万。存在问题：项目计划新增建设11个水质在线自动监测站，2018年暂缓了2018年及2019年的水站建设计划，原因是：1、暂缓建设可以更有利于资产处置和节约地方财政资金。2、暂缓建设有利于与省水质断面调整工作保持一致性。造成2018年度预算调整过大。</p> <p>3. 效果方面:</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况:</p> <p>提高涉水事故快速反应能力，为政府水环境、水环境监督提供精细化管理的科学依据及技术手段；为水环境污染治理和生态环境保护提供科学、及时、准确的数字依据。</p> |
| <p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p> | <p>无。</p> |
| <p>加强预算绩效管理的建议</p> | <p>一、建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。</p> <p>二、建议你单位按《关于进一步做好预算绩效信息公开工作的通知》（东财[2018]108号）的要求加强绩效信息公开工作。</p> |
| <p>备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p> | |

编制日期：2019年08月12日