

2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	市属水厂所涉东江水源地一级保护区规范化建设
项目主管部门	东莞市环境保护局
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极配合有关部门开展自评审核工作。</p> <p>2、自评结果应用情况：该项目无上一年绩效评价结果。</p> <p>3、绩效信息公开情况：基本能按有关规定实施项目绩效评价信息公开。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input checked="" type="checkbox"/> 低 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>市级财政年初预算金额(316.80)万元，调整后预算金额(316.80)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(0.00)万元，年初预算执行率为(0.00)%，调整后预算执行率为(0.00)%。</p> <p>2. 产出方面：</p> <p>项目基本完成预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目完成大部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/></p> <p>大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>在东江水源地市第五水厂、市第六水厂、市第三水厂、万江水厂等4个饮用水水源一级保护区原有已建围网的基础上，沿东江或绿道边建设围网（含新增和修补）长度约网长度7319米，宣传牌数量64个。存在问题：项目工程已完工，但施工单位未能及时整理并提供资料，导致项目未完成验收和结算，项目预算未能及时支出，预算执行率为0%。</p>

	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>保证围网内水质改善或持平。</p>
绩效自评 降档或“一票否决”情况	无
加强预算 绩效管理的建议	建议你单位对存在的绩效管理问题要及时整改，进一步完善相关管理制度和措施，提高财政资金的使用效益。
<p>备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2019年08月12日